

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	- ไม่ได้ดำเนินการ	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- สถานที่ดำเนินการไม่เอื้ออำนวย	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๒๐,๐๐๐	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการจ้างเหมากรับส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต.แห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ้างเหมากรับส่ง นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดอบต.แห่ใต้	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- เป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล แห่ใต้	๑,๑๔๔,๙๕๕	๑,๐๒๐,๙๗๗	๑๒๓,๙๗๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสามแห่งและโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง สามแห่ง และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	๘๑๗,๗๑๖	๗๔๒,๗๐๓.๕๕	๗๕,๐๑๒.๔๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๐๓๒,๐๐๐	๑,๘๑๐,๗๕๕	๒๒๑,๒๔๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วย ธรรมปัญญา)	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และได้ร่ำวิชาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กล่อม เกลาจิตใจ	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๑,๗๕๐	๖,๒๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- ฝึกอบรมและจัด กิจกรรมเพื่อให้ ผู้สูงอายุมาร่วมกัน แลกเปลี่ยน ความคิด ประสบการณ์ และ ทัศนคติร่วมกัน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีในตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๕๐	๔๕๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบล แห่ใต้	- ไม่ได้ ดำเนินการ	- ผูกอบรมและจัด กิจกรรมส่งเสริมการ พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสใน ด้านสุขภาพและ สังคม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้เนื่องจาก โครงการดังกล่าวเป็น โครงการที่มีลักษณะ เดียวกันกับโครงการ อื่นในแผนงาน เดียวกัน	- ไม่มี
๙	โครงการฝึกอบรมเด็กและ เยาวชนตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- ผูกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควรให้กับเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้และจัด กิจกรรมนันทนาการ ร่วมกัน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๕๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรม นันทนาการให้กับ เด็ก เพื่อให้เป็นการ ส่งเสริมให้เด็กกล้า คิด กล้าทำและกล้า แสดงออกได้อย่าง ถูกวิธี	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๐	๔๖๐	๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๑	โครงการ “วันสุนทรพิพิธ บุญ คุณลาน ของดีอำเภอโกสุม พิสัย”	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดนิทรรศการของ ดีตำบลแห่ใต้ในงาน วันสุนทรพิพิธ บุญ คุณลานฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟประจำปี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๖๐	๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๓	อุดหนุนโครงการ “วันสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของดีอำเภอกุสุมาลย์”	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้กับอำเภอกุสุมา ลย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ฯ เป็นผู้สูงอายุที่มี สิทธิในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ได้ จำนวน ๑๒ เดือน	๗,๙๒๐,๐๐๐	๗,๒๕๐,๓๐๐	๖๖๙,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง ชีพความพิการให้แก่ คนพิการ ฯ สำหรับ คนพิการที่มีสิทธิใน เขตพื้นที่ตำบลแห่ได้ จำนวน ๑๒ เดือน	๑,๙๘๒,๕๐๐	๑,๘๒๐,๔๐๐	๑๖๒,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มี สิทธิในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ได้ จำนวน ๑๒ เดือน	๗๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลแห่ใต้ เป็น การสร้าง หลักประกันความ มั่นคงของชุมชน ฐานราก และ เสริมสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน ในการพัฒนาสู่ คุณภาพชีวิตที่ดี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๑๔,๙๑๐,๑๗๑	๑๓,๖๐๔,๒๖๖๖.๕๕	๑,๓๕๕,๙๐๕.๔๕			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดตั้งจุดบริการ ประชาชนเพื่อลด อุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๐	๘๐	- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๔ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๑ เมษายน – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมและ ฝึกอบรมให้กับจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- กลุ่มเป้าหมายไม่ พร้อม	- ไม่มี
๓	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ฝึกอบรมและ ทบทวนให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแห่ใต้	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ขาดวิทยากร	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพ ติดให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนใน พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๕,๐๐๐	๐	๐	๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	- งบประมาณไม่ เพียงพอ	- ไม่มี
๕	โครงการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความรัก สามัคคี ให้กับประชาชนใน พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๕,๐๐๐	๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- เป็นโครงการที่ตั้งไว้ เพื่อรองรับนโยบาย ของรัฐ อำเภอก็ไม่ได้ ดำเนินการ	- ไม่มี
๖	โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมเพื่อ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๒๕,๐๐๐	๙๐,๗๐๐	๓๔,๓๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๒๕๕,๐๐๐	๑๔๐,๖๒๐	๑๑๔,๓๘๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้ (สายที่ ๑)	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนางกอง ทิพย์ กองเงิน ออกไป ทางบ้านนาวิลาด ศรีทองจักร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๖ ตาราง เมตร	๑๒๔,๔๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๓,๔๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้ (สายที่ ๒)	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนาย สมพงษ์ ทองบ่อ ออกไปทางบ้านนาย สมนึก สว่างท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๘๔ ตาราง เมตร	๑๖๑,๖๐๐	๑๕๗,๗๕๐	๓,๘๕๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- วางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกบ้านนาง ฐะปะนีย์ พงษ์สุวรรณ ออกไปทางทิศ ตะวันตก โดยการวาง ท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวม ๗๐ เมตร	๒๔๒,๖๐๐	๐	๒๔๒,๖๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี
๔	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนน เริ่มจากหินคลุกเดิม (โพนกระเตา) ออกไป ทางพังกันน้ำห้วย เซียงสง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕	โครงการซ่อมแซมร่อง ระบายน้ำแบบมีฝาปิด ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน เหล่าแดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิดตะแกรง เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน เหล่าแดง จากบ้านนาง ลำดวน นาคครุฑ ออกไปทางบ้านนาย อุบล นุพพล โดยการ วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๐๗ เมตร	๑๗๐,๘๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๘๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้าน เหล่าแดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จากบ้าน นายตัน มาเหล่านารถ ออกไปทางศาลา ประชาคม ม.๔ โดยการ วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม ๖๙.๕๐ เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๑๒๒,๗๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านคันจ้อง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านคันจ้อง เริ่มจากหน้าวัดป่าคัน จ้อง ออกไปทางถนน คสล. บ้านคันจ้องโพน ทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๒๗๗,๑๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๑๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๘	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง เริ่มจาก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๖ ออกไปทางบ้านโนน คัตเค้า ม.๗ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๙	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัดเค้า	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัดเค้า เริ่ม จากสวนนายประเสริฐ สารบุญ ออกไปทาง พังกันน้ำ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ได้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๐	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก เริ่มจาก นายนายเสนห์ กิ่งไทร ออกไปทางนาง ละมุล จันทะสุน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ได้)	๑๑๓,๘๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๔,๘๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนางสม เจียง สิ้นที่สุวรรณ ออกไปทางถนนสาย โนนคุดเค้า-คุยโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อม บ่อพัก ความยาว ๖๗ เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ใต้)	๑๘๕,๘๐๐	๑๘๒,๖๐๐	๓,๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอน	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างร่องระบาย น้ำแบบมีฝาปิด จากสี่ แยกวัดสว่างชัยศรี ออกไปทางบ้านนาง สุภา ไชยโวหาร โดย การวางท่อ คสล. หนาเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๑๔๐.๕๐ เมตร	๒๔๗,๗๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๗๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๓	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง เริ่มจากที่นายนายนิกร สะตะ ออกไปทางนา นายสมบัติ ดวงลิวงษ์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๔	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข เริ่มจาก คลองส่งน้ำ ๑๓R ออกไปทางนายนายสุ ธรรม สารสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง เริ่มจาก บ้านนายบุญชู เรียน พิช ออกไปทางดอนปู่ ตา ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ได้)	๘๖,๙๐๐	๘๕,๙๐๐	๑,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๖	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง เริ่มจาก บ้านนายประยูร บุระ พันธ์ ออกไปทางพนัก กันน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ได้)	๕๗,๙๐๐	๕๗,๐๐๐	๙๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๗	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ดอนอิเอนเหนือ (สายที่ ๑)	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ เริ่มจากที่นายนายไชยา ศรีคาม ออกไปทางที่นา นางอิติรัตน์ ดวงแสน โว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๔๓,๕๐๐	๔๒,๘๐๐	๖๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๘	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ดอนอิเอนเหนือ (สายที่ ๒)	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ เริ่มจากที่นางนางสุภัสสร ดอนบุรมย์ ออกไปทาง ที่นางนางสีหา แก้ววิเศษ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๕๙ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพหนอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพ หนอง เริ่มจากบ้านนาง สุภาพร วงษาวุธ ออกไปทางคลอง ชลประทาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ได้)	๑๓๑,๒๐๐	๑๒๙,๘๐๐	๑,๔๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๐	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้าน โพหนอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพหนอง เริ่มจาก ดอนทะนนท์ ออกไป ทางคลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ได้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- วางท่อระบายน้ำ เริ่มจากประปา หมู่บ้าน ออกไปทาง คลอง ๑๓R โดยการ วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๑๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ใต้)	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๒	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ ไทร เริ่มจากที่นายนาย คำพอง แสงไชย ออกไปทางคลอง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๓	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุย ปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ เริ่มจากที่ นายนายสว่าง บรรจบ ออกไปทางพังกันน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ ใต้)	๙๘,๕๐๐	๙๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๔	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ (สายที่ ๒)	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ เริ่มจากบ้าน นางปราณี อรัญมาลา ออกไปทางทิศ ตะวันออก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๙๘,๕๐๐	๙๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสะอาดนา แค	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนน สะอาดนาแค เริ่มจาก ถนน คสล.เดิม ออกไปทาง ถนนลาดยาง ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๓๕ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ได้)	๒๐๐,๖๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๒,๑๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๖	โครงการลงดินเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงดินเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรี วิสัย เริ่มจากบ้านนาย เลี่ยม สีลาคต ออกไป ทางบ้านคันจ้อง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ได้)	๖๒,๙๐๐	๖๑,๗๐๐	๑,๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๗	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ปรับปรุงและ ซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ในเขต พื้นที่ตำบลแห่ใต้ เช่น ถนน สะพาน ร่อง ระบายน้ำ ฯลฯ	๓๑๑,๒๘๐	๒๕๘,๐๐๐	๕๓,๒๘๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๘	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก แบบมีฝา ปิด หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างร่องระบาย น้ำพร้อมบ่อพักแบบมี ฝาปิด จากบ้านนาง เอมอร หอมหวาน ถึง หน้าศาลาประชาคม ม.๑ โดยการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๕๓ เมตร	๙๒,๙๗๐	๙๗,๙๗๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๙	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก แบบมีฝापิด หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างร่องระบาย น้ำพร้อมบ่อพักแบบมี ฝापิด จากบ้านนาย กฤษณะ ศิริโยธา ถึง บ้านนางสมเจียง สิ่ง สุวรรณ โดยการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๓๕ เมตร	๖๐,๘๕๐	๖๐,๘๕๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๐	โครงการวางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก แบบมี ฝापิด หมู่ที่ ๒ บ้านแหใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- วางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก แบบมีฝापิด จากบ้านนาย ประสิทธิ์ ศรีทำบุญ ออกไปทาง รพ.สต.บ้าน แหใต้ โดยการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ระยะทาง รวม ๓๖ เมตร	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	๕๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๓๑	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ (สายที่ ๒)	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ เริ่มจากบ้าน นางปราณี อรัญมาลา ออกไปทางทิศ ตะวันออก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ ใต้)	๙๘,๕๐๐	๙๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโพหนอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายโพนทอง-ห้วย อิตุ้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๗๕ ตาราง เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแหใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายหลัง อบต.แหใต้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร	๔๒๕,๔๐๐	๔๒๕,๔๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัดเค้า	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัดเค้า	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ช่วงฟาร์มปลานาย อัครวิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๖ ตาราง เมตร	๘๘,๐๐๐	๘๗,๙๐๐	๑๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายคลอง ๑๓R – ตำบลหนองซอน	๒๘๔,๗๐๐	๒๘๔,๗๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจาก ถนนลาดยาง ออกไป ทางพังกันน้ำ (ทั้ง สองฝั่ง) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๗๘,๗๐๐	๓๗๕,๘๐๐	๒,๙๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายคลอง ๑๔R – พนัก้าน้ำ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจากนายนายสม ชำ เทพโยธิน – นา นายรังสันติ ดอนพัน เมือง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	สายจากถนนลาดยาง อบจ. – ป้อมยาม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๗,๐๐๐	๒๕๕,๒๐๐	๑,๘๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคันจ้อง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	เชื่อมระหว่าง ม.๕ บ้าน คันจ้อง – ม.๓ บ้านแห่ ศรีวิสัย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	สายจากนางทองสา พันทะสาร – นายนาย สิงห์ รัฐประเสริฐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๐๗ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากบ้านนางสมร กุลา สี – นายนายเรือง สุภาว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- เส้นทางใหญ่ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจาก คสล. ป่า เป้า – ทางตะวันออก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านคันจ้อง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากประตูน้ำบ้าน โพหนอง ไปทางหลัง คลองชลประทาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๕,๘๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๑,๓๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากที่นางเพช รสิริสาร (คลอง ๑L๑๒R) ไปทางนา นายสุพิศ ถิ่นจันดา ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- เส้นคุยนกทา ไปทาง ห้วยเชียงสง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากนายนายทอง พจน์ พาโนมัย ออกไปทางที่นายนาย ประสิทธิ์ อุปนันท์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๕,๔๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากคลอง ชลประทาน ที่นายนาย สว่าง บรรจบ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ ไทร	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากคลอง ๑๒R ไป ทางนางนวย ดวง แสนวอ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอน เหนือ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากคลอง ๑๒R นา นายไพบุลย์ วงษา ไปทางนางทองเพิ่ม สารสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕ลูกบาศก์เมตร	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากนางสมเด็จ พานมัย ถึงนางาย บุญเพ็ญ สัตย์เลิง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากนายนายบุญเพ็ญ สีตุ้ยเลิง ไปทางพนัง กั้นน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากนางนางจำปา วงษ์วรรณะ ออกไป ทางนายเคน ไชย โวหาร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจาก คลส. หนองสระ – คลอง ๑L๑๒R ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖๖ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๙.๘๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๘๒,๕๐๐	๒๗๘,๕๐๐	๔,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจากโพนกระเดา - พนังกั้นน้ำ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- เส้นโนนหนองโดน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากนายนาวีวัน คำ สาวง ไปทางทิศ ตะวันออก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๐	โครงการจ้างเหมาถมดินที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล แห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ถมดินที่ดินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๖๑	โครงการลงหีนคลูกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๕ บ้านโพนทอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจากบ้านพัก ชลประทานบ้านโพน ทอง - นานายบรรชา วงษาลี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๒ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลูกไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๖๐ ลูกบาศก์ เมตร	๑๖๑,๙๐๐	๑๖๑,๙๐๐	๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๒	โครงการลงหีนคลูกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๕ บ้านโพนทอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจากนางนางนวล ละออง ถุกซ์ดี ถึงนา นางเกสร สีดาช่วย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลูกไม่ น้อยกว่า ๑๐๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๓	โครงการลงหีนคลูกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า แดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายบ้านนายอมร ศักดิ์ ศรีจันทร์ ถึงนา นายชิต ศิริบำรุง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลูกไม่ น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๖๔	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจากนางนาง สิงห์บุตร ถึงนางาย แสวง จันทร์จำเรียว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๕	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ดอนอิเอิน	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- สายจาก คสล. หัวสะพานคลองแห้ง ถึงนางายนัย ดวงสุ ราษฎร์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๖.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	๗๓,๐๐๐	๗๒,๘๐๐	๒๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๖	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากเส้นคูปิมาน ออกไปทางคลอง ๑๒R ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๒ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๖๐ ลูกบาศก์ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จากนายทองหลี่ นุสือว ถึงหน้าวัดป่า อุดมธรรม ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร	๙๓,๒๐๐	๙๓,๒๐๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	จากบ้านนางเสวต นิล นนท์ ถึงบ้านนางหนู นา สุนนง ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐ ตาราง เมตร	๕๘,๑๐๐	๕๗,๙๐๐	๒๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖๙	สาธารณูปการ โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คลส พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	จากบ้านนายพิทักษ์ ลาสุนนท์ ถึงบ้านนาย พิเชษฐ์ ศรีหาบัว โดย การวางท่อระบายน้ำ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๖๖ เมตร	๒๘๐,๘๐๐	๒๘๐,๘๐๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๑๒,๔๗๒,๕๐๐	๑๒,๐๙๓,๖๗๐	๓๗๘,๘๓๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันโรค ไข้เลือดออก และพ่น หมอกควันเพื่อกำจัด ยุงลาย ภายในตำบล แห่ใต้ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๓๗,๘๓๓.๕๐	๑๒,๑๖๖.๕๐	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข บ้าและฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	๒๕๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	โครงการสำรวจสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- สำรวจข้อมูลสุนัข และแมวในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	โครงการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- พัฒนาระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน กู้ชีพ/กู้ภัย องค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ขาดบุคลากร	- ไม่มี
๕	โครงการป้องกันควบคุมและ ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรค ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลแห่ ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรค ระบาดให้กับ ประชาชน อสม. ในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- อุดหนุนให้กับ คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อการ ขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขใน กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	๑ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๔๘๐,๐๐๐	๔๓๗,๕๘๓.๕๐	๔๒,๔๑๖.๕๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการรณรงค์เสริมสร้าง ความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในเขต พื้นที่ อบต.แห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในเขตพื้นที่ อบต.แห่ใต้	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะ เพื่อผลักดัน ส่งเสริมกองทุนขยะ ตำบลแห่ใต้	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๘๕๐	๑๕๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	โครงการบ่อดักจับไขมัน	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำเสียของชุมชน อย่างถูกวิธี และ ประชาชนสามารถทำ บ่อดักไขมันได้ด้วย ตัวเอง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เช่น ไม้ยางนา ไม้สัก ไม้ พยุง ฯลฯ ในพื้นที่ สาธารณะ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๘	๑๒	๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินงานของ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริประสบ ความสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- สถานที่ดำเนิน โครงการไม่พร้อม	- ไม่มี
๖	โครงการส่งเสริมการปลูก ปอเทืองในเขตตำบลห้วยไคร้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมปลูกปอ เทือง ในพื้นที่ สาธารณะ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลห้วยไคร้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงทัศนียภาพ สาธารณะในพื้นที่ ตำบลห้วยไคร้	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๔๐	๖๖๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	- ไม่มี
๘	โครงการตลาดนัดสีเขียว	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดสถานที่เพื่อให้ เกษตรกรในตำบลห้วยไคร้ นำสินค้าทางการ เกษตรมาขาย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๒๓๖,๐๐๐	๑๘๔,๑๗๘	๕๑,๘๒๒			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอหรือจังหวัด	๔๐,๐๐๐	๓๔,๗๘๐	๕,๒๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ฝึกอบรมและกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- ออกประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๖๐	๑,๙๔๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	เงินสำรองจ่าย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัย หรือคาดว่า จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนเป็น ส่วนรวม เช่น การ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย น้ำป่า ไหลหลาก แผ่นดิน ถล่ม ภัยแล้ง ภัย หนาว วาตภัย เป็นต้น	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑,๑๐๑,๕๖๘.๓๐	๕๘๔๓๑.๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๑๕๔,๔๐๘.๓๐	๑๖๕,๕๙๑.๗๐			