

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	- ไม่ได้ดำเนินการ	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ดำเนินการไม่เอื้ออำนวย	- ไม่มี
๒	โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนไม่มีความพร้อม	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการจ้างเหมากรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แห่ใต้	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จ้างเหมากรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แห่ใต้	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล แห่ใต้	๑,๑๘๕,๑๒๕	๙๔๖,๗๒๑	๒๓๘,๔๐๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามแห่งและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามแห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้	๗๗๘,๑๕๕	๖๙๒,๓๖๒.๖๖	๘๕,๗๙๒.๓๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๕๕๖,๐๐๐	๑,๗๑๗,๙๗๗	๘๓๘,๐๒๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วย ธรรมปัญญา)	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และได้ร่ำวิชาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กลุ่ม เกลาจิตใจ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๕๕	๒๐,๐๔๕	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖	โครงการกัตัญญูเขตผู้สูงอายุ ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรมให้กับ ผู้สูงอายุตำบลแห่ ใต้	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๗๖๐	๒,๒๔๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีในตำบลแห่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- กลุ่มเป้าหมาย ไม่พร้อม	- ไม่มี
๘	อุดหนุนองค์กรประชาชน	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- อุดหนุนกลุ่ม อาชีพในตำบล แห่ใต้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กและเยาวชนตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดกิจกรรม นันทนาการให้กับ เด็ก เพื่อให้เป็นการ ส่งเสริมให้เด็กกล้า คิด กล้าทำและกล้า แสดงออกได้อย่าง ถูกวิธี	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๕๐	๒,๐๖๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๐	โครงการจัดงานกีฬาต้านยา เสพติด	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีต้านยาเสพติด ภายในตำบล แห่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๑	โครงการ “วันสุนทรพิพิธ บุญ คุณลาน ของดีอำเภอโกสุม พิสัย”	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดนิทรรศการของ ดีตำบลแห่ใต้ในงาน วันสุนทรพิพิธ บุญ คุณลานฯ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟประจำปี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๓	อุดหนุนโครงการ “วันสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย”	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้กับอำเภอโกสุม พิสัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ๖ เป็น ผู้สูงอายุที่มีสิทธิใน เขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๑๒ เดือน	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๑๓๙,๘๐๐	๓,๐๖๐,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- จ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง ชีพความพิการให้แก่ คนพิการ ๖ สำหรับ คนพิการที่มีสิทธิใน เขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๑๒ เดือน	๑,๙๐๐,๘๐๐	๑,๘๓๖,๐๐๐	๖๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มี สิทธิในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๑๒ เดือน	๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ ดำเนินการ	- จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลแห่ใต้ เป็นการสร้าง หลักประกันความมั่ง คั่งของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความ เข้มแข็งในชุมชนใน การพัฒนาสู่คุณภาพ ชีวิตที่ดี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๑๖,๐๓๐,๒๘๐	๑๔,๓๖๙,๗๑๖	๔,๕๖๐,๓๖๔			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ฝึกอบรม ซ่อมแซมป้องกัน/ระงับอัคคีภัยและแผนการอพยพหนีไฟตามแผนฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๒๐	๑,๘๘๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้กับจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อม	- ไม่มี
๓	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ฝึกอบรมและทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแห่ใต้	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ขาดวิทยากร	- ไม่มี
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขตำบลแห่ใต้	ไม่ได้ดำเนินการ	- ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเดือดร้อนจากสาธารณสุขหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ติดให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนใน พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความรัก สามัคคี ให้กับประชาชนใน พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- เป็นโครงการที่ตั้งไว้ เพื่อรองรับนโยบาย ของรัฐ อำเภอก็ไม่ได้ ดำเนินการ	- ไม่มี
๖	โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมเพื่อ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ไม่มี
๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน สวย ปลอดภัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์ ๑ อปท. ๑ ถนน สวย ปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๒๐๐,๐๐๐	๖๘,๐๒๐	๑๓๑,๙๘๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการติดตั้งสายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัคเค้า	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ติดตั้งสายดับภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัคเค้า	๑๖๖,๔๐๐	๖๖,๔๙๖.๐๘	๙๙,๙๐๓.๙๒	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ดอนสว่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง จาก บ้านนายอุทัย นันคำ ถึงนายสมบัติ ดวงวิงษ์	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ไม่เอื้ออำนวย	- ไม่มี
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ห้วยม่วง จากคลอง ๑๔R ถึงซุ่มประตู ทางเข้าบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๓ ระยะทาง ๕๒๐ เมตร	๑๒๓,๖๐๐	๐	๑๒๓,๖๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ไม่เอื้ออำนวย	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	โครงการก่อสร้างสนามเด็ก เล่นพร้อมชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ก่อสร้างสนามเด็ก เล่นพร้อมชุดเครื่อง เล่นสนามสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้ (ตามแบบ อบต.แห่ ใต้)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- งบประมาณไม่ เพียงพอ/สถานที่ไม่ เอื้ออำนวย	- ไม่มี
๕	ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้งสามแห่ง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งสาม แห่งที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๗๐๐	๑๑,๓๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มี	-เบิกจ่ายเงินสะสม ของ ศพด.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้ จากบ้าน นายเลียม สีลาคต ถึง คลองแห้ง โดยการวาง ท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวม ๑๑๔ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้ จากบ้านนาง สมดี ทะลาด ถึงบ้าน นายแสงดาว พันกล้า โดยมีงานคสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๘.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตรมอก.ชั้น ๓ พร้อม บ่อพัก ๘ จุด ความยาว รวม ๗๗ เมตร (ตาม แบบ อบต. แห่ใต้)	๑๒๒,๘๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำเร็จ คาดหมาย ถึงบ้าน นางอภัยรี ชินอ่อน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๗๒ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ตารางเมตรหรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๙ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. แห่ ใต้)	๒๑๔,๔๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๒,๔๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๙	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร เส้นคูยพิมาน จากนา นายสมัย อันทะผลา ถึงนายนายเสถียร สีนาม เพ็ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๖ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แห่ได้)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จากบ้านนายตัน มาเหล่านารถ ถึงแยก ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ โดยมีงาน คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๔.๒๐ ตารางเมตร และงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อ พัก ๕ จุด ความยาว รวม ๕๗ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ได้)	๙๕,๖๐๐	๐	๙๕,๖๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคั่นจ้อง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคั่นจ้อง จากฟาร์ม ปลานายวิชัน รัตนพร ถึงนายอำววย จันทร์ สิงห์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบ อบต. แห่ใต้)	๔๖๙,๙๐๐	๔๖๙,๗๐๐	๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๒	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง จากนา นางนงค์คาน แก้วหา นาม ถึงเมรุบ้านป่าปอ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๕๓ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แห่ใต้)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๓	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก จากหน้า วัดศิริวนาราม ถึงนา นายประจักษ์ วรรณลี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๒๓๑,๖๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๔	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ จากบ้าน นายสมชาย อรัญ มาลา ถึงนายนายอำพร เนื่องโพรงาม ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๔ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอิน	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอิน จาก ถนนลาดยาง ถึงนา นางสำ จันทร์สุ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๙๘ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ง ใต้)	๑๙๕,๑๐๐	๑๙๔,๔๐๐	๗๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติ สุข จากบ้านนาย สุนทร สารสวัสดิ์ ถึง บ้านนางธนพร รัตน ทิพย์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๘๐ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ง ใต้)	๑๕๘,๕๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๗	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายแสง เรียน พิช ถึงบ้านนายสุพรรณ ตรอิศวร โดยมีงานคสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อ พัก ๒๕ จุด ความยาว รวม ๒๕๐ เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๔๗๒,๙๐๐	๔๗๒,๔๐๐	๕๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่๑๔ บ้าน ดอนอิเอ็นเหนือ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิด จากศาลา ประชาคม ถึงหน้าวัด สว่างชัยศรี โดยมีงาน คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๘๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อม บ่อพัก ๑๑ จุด ความ ยาวรวม ๑๐๘ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๒๐๒,๔๐๐	๒๐๒,๔๐๐	๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑๙	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพหนอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร จากนา นางนวลละออง ฤกษ์ ดีถึงนางนางเกสร สีดา ช่วยขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๑๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต. แท้ได้)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข	- ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	- วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จาก ศพต.บ้านสันติสุข ถึง บ้านนายสุบิน ฤทธิยา โดยมีผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตรมอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ๑๐ จุด ความยาวรวม ๑๐๔ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ ได้)	๓๑๐,๗๐๐	๐	๓๑๐,๗๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๑	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ ไทรจากคลอง ๑๓R ถึงพังกันน้ำ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ ใต้)	๒๗๔,๔๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๔๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ จากบ้านนางเลื่อน สี อาร์น ถึงคลอง ชลประทาน ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๗๖ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้) (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๒,๙๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๓	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง จากบ้าน โพนทอง ม.๖ (ต่อจาก หินคลุกเดิม) ถึงบ้าน โนนคัตเค้า ม.๗ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๕๓ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๔	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ ไทร จากบ้านนายคำ พอง แสงไชย ถึงนา นายรังสรรค์ ดอนพัน เมืองขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๑๐๒,๓๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๓๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๕	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จาก คสล. บ้านป่าเป้า ออกไปทางบ้านหัว ช้าง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ง ใต้)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๐๐	๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๖	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเ็นเหนือ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเ็นเหนือ จากนางราตรี เรียนพิช ถึงนายนายคำ สัว สารสวัสดิ์ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖๗ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๖๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ง ใต้)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๐๐	๒๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๗	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย เส้น คูดินฝางยาว จาก นางนางบัวเรียน สี่ วงกต ถึงนางนางสำเร็จ คาดหมาย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง จาก นางนางบัวภา มาตรฐาน สมบัติ ถึงคลอง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๘๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๒๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๒๙	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านดอนสว่าง จาก สายคลอง ๑L๑๒R ถึงโนนงิ้ว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๖ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๘๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓๐	ค่าปรับปรุงที่ดินละ สิ่งก่อสร้าง	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงระบบระบาย น้ำ,ระบบไฟฟ้า,การ ปรับปรุงสะพาน,ชุด ลอกคลอง,การ ปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน กั้นห้อง ที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๘๐๐	๒๐,๒๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๕,๗๙๐,๐๐๐	๔,๕๓๒,๕๙๖.๐๘	๑,๒๕๗,๔๐๓.๙๒			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ ออนามัย และการป้องกันโรค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันโรค ไข้เลือดออก และพ่น หมอกควันเพื่อกำจัด ยุงลาย ภายในตำบล แห่ใต้ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๔๐	๑๐,๙๖๐	๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข บ้าและฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๘๐	๙,๓๒๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	โครงการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ/กู้ภัยองค์การ บริหารส่วนตำบลแห่ ใต้	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕	โครงการป้องกันควบคุมและ ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาดในเขตพื้นที่ตำบล แห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรค ระบาดให้กับ ประชาชน อสม. ในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- อุดหนุนให้กับ คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อการ ขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขใน กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๘๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๗	โครงการทูปิ่นมเบอร์วัน ป้องกันยาเสพติด	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	- ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๔๐	๕,๓๖๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๕๗๕,๐๐๐	๔๒๙,๓๖๐	๑๔๕,๖๔๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	โครงการรณรงค์เสริมสร้าง ความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในเขต พื้นที่ อบต.แห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในเขตพื้นที่ อบต.แห่ใต้	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	-อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะ เพื่อผลักดัน ส่งเสริมกองทุนขยะ ตำบลแห่ใต้	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๖๐	๖๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	โครงการบ่อดักจับไขมัน	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำเสียของชุมชน อย่างถูกวิธี และ ประชาชนสามารถทำ บ่อดักไขมันได้ด้วย ตัวเอง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เช่น ไม้ยางนา ไม้สัก ไม้ พยุง ฯลฯ ในพื้นที่ สาธารณะ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบความสำเร็จ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ดำเนินโครงการไม่พร้อม	- ไม่มี
๖	โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองในเขตตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ในพื้นที่สาธารณะ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- สถานที่ไม่พร้อม	- ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลแห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทัศนแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	๔๐,๐๐๐	๓๙,๔๐๐	๖๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๒๓๕,๐๐๐	๒๐๑,๗๖๐	๓๓,๒๔๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอก	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอกหรือจังหวัด	๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	- ไม่ได้ดำเนินการ	- ฝึกอบรมและกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๓	โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- ออกประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๓,๔๗๔	๑๖,๕๒๖	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย			
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๕	อุดหนุนปกครองอำเภอ โกสุมพิสัย สำหรับจัดงาน ราชพิธี/รัฐพิธี	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- จ่ายเงินอุดหนุน ปกครองอำเภอโกสุม พิสัย สำหรับจัดงาน ราชพิธี/รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล แห่ใต้	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- ดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลแห่ ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๔๐	๑,๔๖๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
๗	เงินสำรองจ่าย	- ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัย หรือคาดว่า จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	๘๐๐,๐๐๐	๖๘๘,๕๔๕	๑๑๑,๔๕๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	- ไม่มี
รวมทั้งสิ้น				๑,๐๙๕,๐๐๐	๘๒๑,๕๕๙	๒๗๓,๔๔๑			

~ ॐ ~